


1,1								
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS								
OBRA: GAS TRES ESQUINAS - 1° ETAPA								
UBICACIÓN: TRES ESQUINAS - SAN CARLOS - MENDOZA								
FECHA: FEBRERO 2.026								
PLAN DE TRABAJOS								
RUBRO		Incidencia (%)	Monto (\$)	ANTICIPO	1	2	RECEPCIÓN PROVISORIA	
TAREAS PRELIMINARES				20%				
1.1	Cartel de obra	2%	\$ 1.037.987,40		100,00%			
1.2	Sanitarios Baños Químicos	1%	\$ 848.518,90		50,00%	50,00%		
1.3	Replanteo red de Gas	3%	\$ 1.746.944,85		50,00%	50,00%		
1.4	Seguridad e Higiene	2%	\$ 1.038.185,50		100,00%			
					50,00%	50,00%		
RED DE GAS								
2.1	Excavacion de zanja, tapado y compactacion	26%	\$ 16.920.400,20		50,00%	50,00%		
2.2	Colocacion cañeria diametro 63mm	55%	\$ 36.398.313,85		50,00%	50,00%		
2.3	Colocacion cañeria diametro 90mm	4%	\$ 2.845.027,30		50,00%	50,00%		
2.4	Instalación de servicio domiciliario Ø 25 mm	0%	\$ 261.775,00			100,00%		
PRUEBA NEUMATICAS DE LA RED								
3.1	Prueba de hermeticidad	7%	\$ 4.635.624,90		100,00%			
TOTAL		100%	\$ 65.732.777,90					
				Total periodo	\$ 13.146.555,58	\$ 24.882.497,66	\$ 27.703.724,66	\$ -
				Total acumulado	\$ 13.146.555,58	\$ 38.029.053,24	\$ 65.732.777,90	\$ 65.732.777,90
				Total periodo (%)	20%	37,85%	42,15%	0,00%
				Total acumulado (%)	20%	57,85%	100,00%	100,00%
				MESES		1	2	RECEPCIÓN PROVISORIA
				Financiamiento % - Desembolsos	20%	37,85%	42,15%	0,00%
				Financ. Acumulado % - Desembolsos	20%	57,85%	100,00%	100,00%
ANTICIPO								

ANTICIPO

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: GAS TRES ESQUINAS - 1° ETAPA
UBICACION: TRES ESQUINAS - SAN CARLOS - MENDOZA
FECHA: FEBRERO 2.026

CURVA DE INVERSION



Series1